



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"  
(наименование организации)

"Развитие систем теплоснабжения открытого акционерного общества "Объединенная теплоснабжающая компания" на 2021–2024 годы"  
реализуемая в рамках концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области.

(наименование инвестиционной программы)  
теплоснабжение  
(регулируемый вид деятельности)

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объектов)	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)			График реализации мероприятия (объекта)				Предусмотрено инвестиционной программой "Развитие систем теплоснабжения открытого акционерного общества "Объединенная теплоснабжающая компания" на 2021–2024 годы" утвержденной Приказом № 282 от 28.05.2020							Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)							
		единица измерения	до реализации и мероприятия (объекта)	после реализации и мероприятия (объекта)	год начала	год завершения	Всего, в том числе	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	Всего, в том числе	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники			
план	факт																				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:																							
Всего по группе 1																							
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																							
Новоуральский городской округ																							
2.1.	Установка блочной котельной 12 МВт с водогрейными котлами на территории д. Починок по улице Ленина, 34 а	мощность, МВт	0	12	2021	2021	2023		6 940,00						6 940,00	0							
Кировградский городской округ																							
2.2	Установка блочно-модульной котельной 7 МВт с водогрейными котлами на территории котельной № 1 по улице Дзержинского, 9г	мощность, МВт	0,00	7,00	2021	2021	2022		20 462,70						20 462,70	0,00							
Всего по группе 2									27 402,70						27 402,70	0,00							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
3.2.1.	Реконструкция насосного оборудования котельной с. Кировское с установкой насоса с частотным регулированием	мощность/ количество/ износ кВт/шт/%	30/1/50 15/2/50	11/3/0	2021	2021	2021		774,79						774,79	0,00							
3.2.2.	Реконструкция насосного оборудования котельной с. Останино с установкой насоса с частотным регулированием	износ %	50	0	2021	2021	2021		154,76						154,76	0,00							
3.2.3.	Реконструкция насосного оборудования котельной р.пос. Верхняя Синячиха с установкой насоса с частотным регулированием	износ %	60	0	2021	2021	2021		40,60						40,60	0,00							
Всего по группе 3									970,153						970,15	0,00							
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																							
Всего по группе 4																							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																							
Всего по группе 5																							
ИТОГО по программе									28 372,853						28 372,853	0							

Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)							Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)							Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально)							Подтверждающие документы (акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятиям программы)			
По источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС							По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС							По источникам финансирования, тыс. руб. без учета налога на прибыль и НДС										
Всего, в том числе	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	Всего, в том числе	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	Всего, в том числе	прибыль	амортизационные отчисления	плата за подключение	бюджетное финансирование	заемные средства	прочие источники	Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ	Общая сумма по документам, тысяч рублей без учета налога на прибыль и НДС	Номера страниц представленных документов
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0,00							0,00						0,00	0,00						0,000				
0,00							0,00						0,00	0,00						0,00				
0,00							0,00						0,00	0,00						0,00			0,00	
0,00							0,000						0,00	0,00						0,00				
0,00							0,000						0,00	0,00						0,00				
0,00							0,00						0,00	0,00						0,00				
0,00							0,000						0,000	0,000						0,00			0,00	
Итого																								
																							0	
																							0	
0							0,000						0,000	0,000						0,000			0,00	